

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้**  
**อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร**

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
เก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว	1,500	1,500	22 ส.ค. 66	29 ส.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	20,000	19,600	3 ส.ค. 66	8 ส.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อนกระจกใสทรงสูง จำนวน 1 หลัง	5,500	5,500	22 ส.ค. 66	29 ส.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
โต๊ะปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว	5,500	5,500	22 ส.ค. 66	29 ส.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
โต๊ะปฏิบัติงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	20,000	20,000	23 ธ.ค. 65	28 ธ.ค. 65	บรรลุเป้าหมาย
โต๊ะพับหน้าโคมเม้าขาว จำนวน 6 ตัว	9,000	9,000	22 ส.ค. 66	29 ส.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	16,900	10 ก.ค. 66	17 ก.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ing Tank printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,000	3,950	10 ก.ค. 66	17 ก.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย

จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	4,500	4,500	22 ส.ค. 66	29 ส.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง จำนวน 3 หลัง	19,500	19,500	22 ส.ค. 66	29 ส.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 1 หลัง	6,700	6,700	22 ส.ค. 66	29 ส.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	5,500	5,500	22 ส.ค. 66	29 ส.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	21,500	20 มิ.ย. 66	27 มิ.ย. 66	บรรลุเป้าหมาย
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ 1 จำนวน 2 เครื่อง	44,000	43,000	20 มิ.ย. 66	27 มิ.ย. 66	บรรลุเป้าหมาย
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ing Tank printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,000	3,950	20 มิ.ย. 66	27 มิ.ย. 66	บรรลุเป้าหมาย
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	7,500	7,500	22 ส.ค. 66	29 ส.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	21,000	21,000	2 ธ.ค. 65	7 ธ.ค. 65	บรรลุเป้าหมาย
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	7,400	20 มิ.ย. 66	27 มิ.ย. 66	บรรลุเป้าหมาย
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างพระราชดำริ บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 9	700,000	304,000	27 ก.ย. 66	26 ธ.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านพ่อบุญหนา บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 1	300,000	296,000	16 พ.ค. 66	30 มิ.ย. 66	บรรลุเป้าหมาย

โครงการขุดลอกลำห้วยอีไฮ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7	300,000	277,000	18 ม.ค. 66	17 ก.พ. 66	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยก รพช.ไป อำเภอโซ่พิสัย บ้านเหล่าสมบูรณ หมู่ที่ 5 ปริมาณ งาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 235.00 ตารางเมตร	150,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านพ่อ สัญญา วงศ์อนุ บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 6 ปริมาณ งาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร	280,000	275,000	7 ก.ค. 66	5 ก.ย. 66	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านเหล่า สมบูรณไปบ้านนาเจริญ บ้านเหล่าสมบูรณ หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมมลงลูกรังไหล่ทางข้าง ละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร	100,000	98,000	18 พ.ย. 65	2 ม.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายบ้านดงหม้อ ทอง หมู่ที่ 9 ขนาด 39 x 37 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการต้องไม่น้อยกว่า 720 ตาราง เมตร พร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 ชุด	500,000	495,000	30 ส.ค. 66	14 ต.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแก่ง เต่า บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3.5 เมตร (จำนวน 5 ห้อง ชาย 2 ห้อง หญิง 2 ห้อง คนพิการ 1 ห้อง)	300,000	297,000	4 เม.ย. 66	3 มิ.ย. 66	บรรลุเป้าหมาย
โครงการขยายไหล่ทางจากหมู่ที่ 2 สายไปบ้าน เหล่าผักไส้ บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง	300,000	295,000	18 พ.ย. 65	17 ก.พ. 66	บรรลุเป้าหมาย

1.20 เมตร ยาว 397.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 476.40 ตาราง เมตร					
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.สายหน้าตลาด ชุมชนดงหม้อทอง บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 6 ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร	60,000	60,000	18 พ.ย. 65	2 ม.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแหล่งใหญ่ บ้านดงหม้อ ทอง หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน - งานขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ท่อ BS-M มอก.277- 2532 ประเภท 2 - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 3 แรงม้า พร้อม อุปกรณ์ - ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Contor Box) จำนวน 1 ชุด	490,000	295,000	27 ก.ย. 66	27 ต.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
โครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ภายในตำบลดงหม้อ ทองใต้ - โคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 150 ชุด	300,000	300,000	28 ธ.ค. 65	11 ก.พ. 66	บรรลุเป้าหมาย
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (โรง ปุ๋ย) ภายในที่ทำการ อบต.ดงหม้อทองใต้ ปริมาณงาน ขนาด 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.5 เมตร และเวที ขนาด 8 x 8 เมตร สูง 1 เมตร	500,000	495,000	26 ม.ค. 66	27 มี.ค. 66	บรรลุเป้าหมาย
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ลงลูกรังสาย หนองแคนไปบ้านเหล่าสมบูรณ์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ปริมาณลูกรังต้องไม่น้อยกว่า 1,020 ลูกบาศก์ เมตร	100,000	100,000	16 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	บรรลุเป้าหมาย
โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยเสริมผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตสายหน้าบ้านพ่อนิคม บ้านดง หม้อทอง หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน	300,000	296,000	23 ธ.ค. 65	20 ก.พ. 66	บรรลุเป้าหมาย

- เสริมแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 127 เมตรหนา 0.04 เมตร - เสริมแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12 เมตรหนา 0.04 เมตรหรือ พื้นที่ดำเนินการต้องไม่น้อยกว่า 778.50 ตารางเมตร					
โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายหน้าไปโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน - เสริมแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 303.00 เมตรหนา 0.04 เมตร - เสริมแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152 เมตรหนา 0.04 เมตรหรือ พื้นที่ดำเนินการต้องไม่น้อยกว่า 2,123 ตารางเมตร	780,000	588,000	23 มี.ค. 66	22 พ.ค. 66	บรรลุป้าหมาย
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9	250,000	245,000	1 ธ.ค. 65	30 ธ.ค. 65	บรรลุป้าหมาย
ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ส ห้วยอีไฮ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 1	627,000	620,000	13 ธ.ค. 65	11 มิ.ย. 66	บรรลุป้าหมาย
ขุดลอกคลองส่งลำห้วยสงครามไปหนองหล่ม บ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ 6	380,000	375,000	6 มิ.ย. 66	5 ก.ค. 66	บรรลุป้าหมาย

**- ปัญหาอุปสรรค**

.....  
.....  
.....

**- ข้อเสนอแนะ**

.....  
.....  
.....

